

Dodatok č.1

K mandátnej zmluve č.2018/03

Uzatvorená podľa § 566 a násl. obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany:

1.1 Mandant : **Obec Veľké Rovné**
So sídlom : Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné
Zastúpený : Ing. Jozef Mičieta, starosta obce
IČO : 00321737
DIČ : 2020618578
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK16 5600 0000 0003 9867 3001

Ďalej len „Mandant“

1.2 Mandatár : **SIMP, s.r.o.**
so sídlom : Kopanice 666/1, 010 07 Žilina
zastúpený : Ing. Jozef Štrba, konateľ spoločnosti
IČO : 36 364 584
DIČ : 2022192150,
IČ DPH : SK2022192150
bank. Spojenie : SLSP Žilina
IBAN : SK05 0900 0000 0004 2370 9978

Ďalej len „Mandatár“

PREAMBULA

Zmluvné strany sa Mandátnou zmluvou č.2018/03 zo dňa 18.3.2019 dohodli, že mandatár bude realizovať pre mandanta výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby „**Pristavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné – vytvorenie priestorov pre MŠ s jedálňou**“. Uvedená stavba je realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracovala spoločnosť KOCKAN DESIGN, s.r.o. v apríli 2018. Uvedená projektová dokumentácia bola podkladom pre výber zhotoviteľa stavby a na jej základe bola aj uzatvorená zmluva o dielo na realizáciu uvedenej stavby. V priebehu realizácie stavby bolo zo strany zhotoviteľa stavby, projektanta aj stavebného dozoru zistené, že skutočný stav statiky jestvujúcej budovy, ku ktorej sa viaže projektová dokumentácia, nezodpovedá projektovej dokumentácii a je potrebné realizovať zásadné zmeny dokumentácie najmä v časti statika. Tieto zmeny projektovej dokumentácie majú vplyv aj na dohodnutý termín realizácie stavby a jeho predĺženie z predpokladaných 3 mesiacov na dobu 7 mesiacov.

I. Predmet dodatku k zmluve

- 1.1 Predmetom tohto dodatku je výkon stavebného dozoru zo strany mandatára pri prácach, ktoré sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii zmeny stavby.
- 1.2 Z tohto dôvodu sa mandátna zmluva č.2018/03 mení nasledovne:

2. Predmet zmluvy

Pôvodné znenie bodu 2.1 tejto mandátnej zmluvy v znení:

- 2.1 Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje v záujme a v prospech Mandanta vykonávať v súvislosti s realizáciou stavby „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné – vytvorenie priestorov pre MŠ s jedálňou“ (ďalej len „Stavba“) výkony výkon stavebného dozoru v nasledovnom rozsahu :
- 2.1.1 V prípravnej časti (v rámci procesu prípravy a technického poradenstva pri výbere zhotoviteľa stavby)
- 2.1.2 V realizačnej časti (počas samotnej realizácie stavby)

sa nahradí novým znením nasledovne:

- 2.1 Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje v záujme a v prospech Mandanta vykonávať v súvislosti s realizáciou stavby „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné – vytvorenie priestorov pre MŠ s jedálňou“ (ďalej len „Stavba“) výkony výkon stavebného dozoru v nasledovnom rozsahu :
- 2.1.1 V prípravnej časti (v rámci procesu prípravy a technického poradenstva pri výbere zhotoviteľa stavby)
- 2.1.2 V realizačnej časti (počas samotnej realizácie stavby)
- 2.1.3 V realizačnej časti výkonom stavebného dozoru stavebných prác podľa zmeny projektu stavby

5. Cena za služby a platobné podmienky

Pôvodné znenie bodu 5.1 Mandátnej zmluvy v znení

- 5.1 Mandant uhradí Mandatárovi odmenu za služby, poskytnuté riadnym spôsobom v celom rozsahu dohodou zmluvných strán v celkovej výške 4.100.-€ (bez DPH), tzn. s uplatnením DPH vo výške 20% v celkovej sume 4.920.- € nasledovne:
- 5.1.1 Za činnosti podľa bodu 2.1.1 vo výške 420.-€ (bez DPH), tzn. 504.-€ s DPH
- 5.1.2 Za činnosti podľa bodu 2.1.2 vo výške 3.680.- € (bez DPH), tzn. 4.416.- € s DPH.
- 5.1.3 Mandatár je platcom DPH. V dohodnutej odmene mandatára sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy vzniknú (napr. používanie telefónu, ubytovanie, používanie svojho vozidla, ochranné a technické pomôcky potrebné pre výkon jeho činnosti, atď.).


sa nahradí novým znením nasledovne

- 5.1 Mandant uhradí Mandatárovi odmenu za služby, poskytnuté riadnym spôsobom v celom rozsahu dohodou zmluvných strán v celkovej výške 5.000.-€ (bez DPH), tzn. s uplatnením DPH vo výške 20% v celkovej sume 6.000.- € nasledovne:
- 5.1.1 Za činnosti podľa bodu 2.1.1 vo výške 420.-€ (bez DPH), tzn. 504.-€ s DPH
- 5.1.2 Za činnosti podľa bodu 2.1.2 vo výške 3.680.- € (bez DPH), tzn. 4.416.- € s DPH.
- 5.1.3 Za činnosti podľa bodu 2.1.3 vo výške 900.- € (bez DPH), tzn. 1.080.- € s DPH.
- 5.1.4 Mandatár je platcom DPH. V dohodnutej odmene mandatára sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy vzniknú (napr. používanie telefónu, ubytovanie, používanie svojho vozidla, ochranné a technické pomôcky potrebné pre výkon jeho činnosti, atď.).

- 1.3 Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z mandátnej zmluvy č.2018/03 zostávajú uzatvorením tohto Dodatku č.1 aj naďalej bez zmeny zachované.

II. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednom jeho vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.



.....
Mandant :

.....
Mandatár :

SIMP, s.r.o.
Kopanice 666/1, 010 09 Žilina
IČO: 36 364 584
IČ DPH: SK2022192150

Vo Veľkom Rovnom dňa

11.12.2019

V Žiline dňa

11.12.2019

Verejný obstarávateľ: Obec Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné č. 1621
Predmet zákazky (obstarávania): „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“

Záznam z rokovania

zástupcov verejného obstarávateľa – obce Veľké Rovné a zhotoviteľa OB – BELSTAV, s.r.o., so sídlom Olešná 500, 023 52 Olešná, IČO: 36 396 605

o stavbe (diela): „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“

uskutočneného dňa 10.12.2019 o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného domu vo Veľkom Rovnom - ústredí

Prítomní: Za verejného obstarávateľa - Ing. Jozef Mičieta, starosta
Technický dozor - Ing. Jozef Štrba, TDI
Za zhotoviteľa – Ondrej Bielský, konateľ
Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
Zapisovateľ - Ing. Jozef Mičieta, starosta

Predmet: Stanovenie ďalšieho postupu z dôvodu potreby nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác, nezahrnutých do pôvodnej zmluvy o dielo

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Vymedzenie skutkového stavu
- 3) Posúdenie možnosti uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo počas jej trvania
- 4) Záver

k bodu 1)

Starosta privítal prítomných a zahájil rokovanie.

k bodu 2)

Starosta:

- uviedol, že bol informovaný zo strany zhotoviteľa a následne to potvrdil aj technický dozor, že stavebné práce na uskutočňovanej stavbe „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“, ktoré sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 sú nedostatočné a pre dosiahnutie technicky, funkčne a vizuálne kvalitného diela, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, je nevyhnutne potrebné, aby boli realizované doplňujúce stavebné práce pred dokončením diela.
- po uskutočnenej obhliadke stavby z tohto dôvodu požiadal zhotoviteľa, aby vypracoval súpis doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutne potrebné vykonať, vrátane ich cien v súlade s jeho vysúťaženými jednotkovými cenami podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo.
- skonštatoval, že položkovitý súpis doplňujúcich stavebných prác zhotoviteľ podľa požiadavky predložil.
- dal následne technickému dozoru pokyn, aby predložený súpis doplňujúcich stavebných prác

vyhodnotil z pohľadu nevyhnutnosti predmetných prác, ako aj to, či neboli tieto stavebné práce zahrnuté už v pôvodnej Zmluve o dielo, či ceny korešpondujú s vysúťažnými cenami a prípadne či vidí ako prijateľnú s ohľadom na interoperabilitu s existujúcimi prácami a zariadením, zmenu dodávateľa na predmetné doplnujúce stavebné práce.

Technický dozor:

- uviedol, že zo svojej dozorovej činnosti na predmetnej stavbe mu je uvedená situácia známa a že projekt stavby vykazuje mnohé nedotiahnuté časti a pri jeho tvorbe sa zrejme počítalo s tým, že sa bude musieť dodatočne doplniť o nadväzujúce stavebné práce (vrátane dodávok materiálu a ich montáže).
- skontroloval zhotoviteľom predložený súpis doplnujúcich stavebných prác a podľa neho ide o nevyhnutné doplnujúce stavebné práce, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu, aby dielo mohlo byť skolaudované a následne plniť svoj účel. Predmetné stavebné práce neboli súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo a stanovené ceny sú jednotkovými vysúťažnými cenami v prípadoch, v ktorých jednotlivá položka bola súťažná. V ostatných prípadoch zhotoviteľ vychádzal z cenníka stavebných prác.
- Vzhľadom na to, že doplnujúce stavebné práce rozširujú už zazmluvnené práce, úzko s nimi súvisia a nadväzujú na ne, nepovažoval za efektívne zmeniť dodávateľa na predmetné doplnujúce stavebné práce. Zmenou dodávateľa by sa dielo mohlo značne oddialiť a dokončenie diela ako celku by mohlo byť problematické v nadviazaní predmetných stavebných prác.
- z technického hľadiska nemal k predloženému súpisu stavebných prác výhrady a požaduje, aby bolo verejným obstarávateľom odsúhlasené ich dodanie, aby mohlo byť dielo riadne dokončené

Zhotoviteľ:

- informoval prítomných o obsahovej a technickej stránke potrebných doplnujúcich stavebných prác. Doplnujúce stavebné práce zahŕňajú interiérové a exteriérové práce podľa predloženého podrobného rozpisu (rozpočtu) dodatočných stavebných prác (CP č. 9, 12, 13, 14 zo dňa 21.11.2019).
- uviedol, že predložené dodatočné stavebné práce sú pre verejného obstarávateľa nevyhnutné, na čo upozorňuje aj v stavebnom denníku stavby.
- zhotoviteľ pristúpi k vykonaniu zmien prác a materiálov až po ich odsúhlasení technickým dozorom a verejným obstarávateľom, pričom navrhuje, aby bolo k dodatočným stavebným prácam doložené aj súhlasné stanovisko projektanta.
- upozornil, že uvedená situácia sťažuje vykonanie predmetu zmluvy včas, a preto je nevyhnutné, aby okrem schválenia a realizácie doplnujúcich stavebných prác došlo zároveň aj k primeranému predĺženiu zmluvnej lehoty na dokončenie diela.
- bude akceptovať (uskutočniť) zmeny (dodatočné stavebné práce) v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a navrhuje za týmto účelom na ich rozsah a cenu uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo, čo korešponduje s čl. 3 bodom 6 Zmluvy o dielo.

k bodu 3)

Starosta:

Verejný obstarávateľ: Obec Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné č. 1621
Predmet zákazky (obstarávania): „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“

- poukázal na to, že obdobnú situáciu prítomní riešili už v súvislosti s predchádzajúcimi uzatvorenými dodatkami k zmluve o dielo, pričom prípustnosť uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo počas jej trvania je potrebné posudzovať prísne podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- skonštatoval, že v danom prípade nie je možné nechať zaniknúť uzavretú zmluvu o dielo a obstarávať nanovo, resp. to možné je, ale bolo by to neekonomické, neefektívne a absencia zmluvy na istý čas a riadne nedokončenie diela v dohodnutom čase by spôsobili obci veľké problémy a finančnú záťaž.
- v nadväznosti na prípustnosť zmeny zmluvy (doplnenie stavebných prác) poukazuje na ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo, ktoré verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi umožňujú disponovať s rozsahom diela a cenou diela (čl. 3 bod 5 a 6 a čl. 5 bod 6 Zmluvy o dielo) a s lehotou dokončenia v prípadoch predpokladaných Zmluvou o dielo (čl. 4 bod 3 až 6 Zmluvy o dielo), teda Zmluva o dielo počíta s možnosťou jej zmeny a upravuje spôsob jej zmeny.
- z týchto dôvodov považuje zmenu zmluvy o dielo prostredníctvom uzatvorenia dodatku č. 7 za optimálne riešenie.

Bol prijatý záver, že na uzatvorenie dodatku č. 7 k Zmluve o dielo boli splnené zákonné podmienky podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:

- a) doplňujúce práce sú nevyhnutné, nakoľko bez ich doplnenia by bola ohrozená funkčnosť diela ako celku,
- b) doplňujúce práce neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo,
- c) doplňujúce plnenie poskytne pôvodný zhotoviteľ,
- d) z ekonomických dôvodov nie je možné, aby doplňujúce práce dodal iný dodávateľ. Zmena dodávateľa by stála verejného obstarávateľa duplicitné náklady spojené najmä s prípravou verejného obstarávania, ako aj aktuálne ťažko vyčísliteľné značné náklady súvisiace s oneskoreným dokončením diela,
- e) zmena dodávateľa a s tým spojené nové verejné obstarávanie by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti a náklady.

Verejný obstarávateľ zároveň konštatuje, že uzatvorením dodatku č. 7 k Zmluve o dielo nedôjde k prekročeniu zákonom stanovenej hodnoty zmeny podľa § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, a to preto, že hodnota (zmeny) dodatočných prác a hodnota predĺženia lehoty dokončenia diela nepredstavuje viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Zároveň tento limit 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy platí pre každú zmenu zvlášť. Neposudzuje sa prekročeniu pôvodného limitu 50 % pre všetky zmeny (teda všetky dodatky) kumulatívne, ale už iba každá objektívna zmena jednotlivo.

k bodu 4)

Prítomní sa na základe obsahu prerokovaných bodov vyššie zhodli na tom, že verejný obstarávateľ so zhotoviteľom uzatvorí dodatok č. 7 k Zmluve o dielo, na podklade predloženého súpisu dodatočných stavebných prác, čo do stanoveného rozsahu a ceny. Zároveň bude dodatkom č. 7 predĺžená

Verejný obstarávateľ:

Obec Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné č. 1621

Predmet zákazky (obstarávania):

„Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“

lehota dokončenia diela do dňa 24.01.2020, čo zohľadňuje skutočnosť, že časť stavebných prác spočívajúca v zateplení obvodového plášťa objektu sa vykonáva v exteriéri v čase zimného obdobia.

Uzatvorenie dodatku č. 7 k Zmluve o dielo je zmluvou dovolený na podklade čl. 3 bod 5. ktoré ustanovenie výslovne ukladá zhotoviteľovi záväzok uzatvoriť dodatok k zmluve. Zároveň je uzatvorenie predmetného dodatku na požadované dodatočné stavebné práce prípustné, nakoľko došlo k splneniu všetkých podmienok na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní na podklade vzniknutej potreby dodať stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve.

Tento zápis bude predložený na oboznámenie poslancom obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva, predmetom ktorého bude schvaľovanie finančných prostriedkov na financovanie navrhovaného Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 v znení jej ostatných dodatkov.

Príloha č. 1: Súpis dodatočných stavebných prác (výkaz výmer) - CP č. 9, 12, 13, 14 zo dňa 21.11.2019

Príloha č. 2: návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 v znení jej ostatných dodatkov.

Za zhotoviteľa :

Za zhotoviteľa :

Za investora :

Za STVR-DOROC :



Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 v znení neskorších dodatkov
(ďalej aj ako „Dodatok“)

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Veľké Rovné
Sídlo: Veľké Rovné č. 1621, 013 62 Veľké Rovné
V jeho mene konajúci: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
b) technických: Ing. Jozef Mičieta – starosta obce
IČO: 00321737
DIČ: 2020618578
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu.: SK16 5600 0000 0003 9867 3001

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná
Zastúpený: Ondrej Bielský, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ondrej Bielský – konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Ondrej Bielský – výrobný riaditeľ
IČO: 36 396 605
DIČ: 2020135777
IČ DPH: SK2020135777
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1132 0341
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka číslo 12688/L

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)


PREAMBULA

Vzhľadom na to,

že zmluvné strany uzatvorili dňa 18.03.2019 Zmluvu o dielo č. 13082018, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné“ a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela, a to všetko za podmienok v Zmluve o dielo ustanovených (ďalej len ako "Zmluva o dielo").

že Zmluva o dielo bola doplnená dňa 24.05.2019 Dodatkom č. 1, dňa 01.07.2019 Dodatkom č. 2, dňa 08.07.2019 Dodatkom č. 3, dňa 15.07.2019 Dodatkom č. 4, dňa 06.09.2019 Dodatkom č. 5 a dňa 23.10.2019 Dodatkom č. 6;

že počas trvania Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov vznikla nevyhnutná potreba objednávateľa uskutočniť na diele dopĺňujúce stavebné práce, bez doplnenia ktorých by bola ohrozená funkčnosť diela ako celku, pričom dopĺňujúce práce neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov;



doplňujúce plnenie (stavebné práce) má poskytnúť pôvodný zhotoviteľ, nakoľko z ekonomických a technických dôvodov nie je možné, aby doplňujúce práce dodal iný zhotoviteľ (dodávateľ), súčasne zmena zhotoviteľa (dodávateľa) a s tým spojené nové verejné obstarávanie by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti a duplicitu nákladov;

že v nadväznosti na vzniknutú situáciu zmluvné strany uskutočnili dňa 10.12.2019 rokovanie za účelom stanovenie ďalšieho administratívneho a technického postupu na zabezpečenie uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác nezahrnutých do pôvodnej Zmluvy o dielo;

že podľa čl. 3 bod 6. Zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávatelom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k Zmluve dielo;

že na uzatvorenie tohto Dodatku sú splnené zákonné podmienky podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“);

uzavierajú zmluvné strany dnešného dňa, mesiaca a roka tento Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 13082018 zo dňa 18.03.2019 v znení neskorších dodatkov za nasledovných vzájomne dohodnutých podmienok:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je nevyhnutná potreba doplnenia stavebných prác, t.j. zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy v znení neskorších dodatkov, na základe príslušných zápisov v stavebnom denníku vyhotovených poverenou osobou objednávateľa.
2. Detailná špecifikácia doplňujúcich stavebných prác a dodávok je obsiahnutá v Cenovej ponuke dodatočných stavebných prác č. 9, č. 12, č. 13, č. 14 zo dňa 21.11.2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.
3. Cena za doplňujúce stavebné práce, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe tohto Dodatku, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	27 394,42 EUR
Cena DPH: 20 %	5 478,88 EUR
Cena spolu s DPH:	32 873,30 EUR
4. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že čl. 5 bod 3 Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov sa mení nasledovne:

Text Čl. 5 bod 3:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 538 152,91 EUR

Slovom: päťstotridsaťosemtisícšesťdesiatdva eur deväťdesiatjeden centov

DPH: 107 630,59 EUR

Slovom: jednostonosemtisícšesťstotridsať eur päťdesiatdeväť centov

Cena celkom s DPH: 645 783,50 EUR

Slovom: šesťstoštyridsaťpäťtisícšesťdesiattri eur päťdesiat centov.“

sa mení a nahrádza nasledujúcim textom:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 565 547,33 EUR

Slovom: päťstošesťdesiatpäťtisícpäťstoštyridsaťsedem eur tridsaťtri centov

DPH: 113 109,47 EUR

Slovom: jednototrinásťtisícstodevät eur štyridsaťsedem centov

Cena celkom s DPH: 678 656,80 EUR

Slovom: šesťstosedemdesiatosemtisícšesťstopäťdesiatšesť eur osemdesiat centov.“

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu rozsahu stavebných prác (doplňujúce stavebné práce), ktorých realizácia predstavuje sťaženie dodania diela v dohodnutej lehote z dôvodu na strane objednávateľa, ktorý požadoval uskutočnenie doplňujúcich stavebných prác, dôjde k primeranej úprave (predĺženiu) termínu dokončenia diela upraveného v čl. 4 bod 1 Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov.
6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli v nadväznosti na ustanovenie čl. I bod 5 tohto Dodatku, že čl. 4 bod 1 Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov sa mení nasledovne:

Text Čl. 4 bod 1:

“Termín dokončenia realizácie diela:


- interiérové práce stávajúceho objektu kuchyne s jedálňou I. NP: dokončenie do **01.11.2019**
- interiérové práce stávajúceho objektu prístavby I. NP, II. NP: dokončenie do **30.11.2019**
- ostatné práce interiérové: dokončenie do **12.12.2019**
- Termín dokončenia diela: do **12.12.2019.**”

sa mení a nahrádza nasledujúcim textom:

“Termín dokončenia realizácie diela:

- interiérové práce: dokončenie do **24.01.2020**
- exteriérové práce: dokončenie do **24.01.2020**, za splnenia podmienky, ak vonkajšia teplota v mieste stavby neklesne 5 kalendárnych dní po sebe pod +5 °C. V opačnom prípade, vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie, bude možné s ohľadom na ďalšiu prognózu vývoja poveternostných podmienok, dokončenie exteriérových prác a termín dokončenia diela predĺžiť až na jarne obdobie, a to samostatnou dohodou zmluvných strán.”

7. Objednávateľ a zhotoviteľ výslovne zhodne uvádzajú, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných sankcií spojených s omeškaním zhotoviteľa s dodaním diela.
8. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov, týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú uzatvorením tohto Dodatku aj naďalej zachované.
9. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie, ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie, okrem plnení a nárokov priamo vyplývajúcich z práv a povinností zmluvných strán, explicitne upravených a vyplývajúcich z tohto Dodatku.



Čl. II
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Súčasťou tohto Dodatku sú nasledujúce prílohy:
 - Cenová ponuka dodatočných stavebných prác č. 9, č. 12, č. 13, č. 14 zo dňa 21.11.2019

Vo Veľkom Rovnom, dňa 11.12.2019

Za objednávateľa:



obec Veľké Rovné
Ing. Jozef Mičieta, starosta

Vo Veľkom Rovnom, dňa 11.12.2019

Za zhotoviteľa:

OB-BELSTAV, s.r.o.
Ing. Jozef Mičieta
OB-BELSTAV
s.r.o. ①
023 52 Olešná 500
IČO: 36396605 IČ DPH: SK2020135777

KRYCÍ LIST



Názov stavby	Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľké Rovné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Rovné	00321737	2020618578
Projektant			
Zhotoviteľ	OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná	36396605	SK2020135777
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	21.11.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	215,60	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	1,00%	271,23
2		Montáž	19 336,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 303,98	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 644,10	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	644,46				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	978,18				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 123,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		271,23
20	OSTATNÉ		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		
		Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	27 394,42
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 27 394,42	5 478,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	32 873,30
Zhotoviteľ		E		Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

stavba : arch.M. Škola Velké Rovné

Cenová ponuka dodatočných stavebných prác č. 9

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	K	953945100	Lišta APU so sieťkou medzi okenný profil a ometku 1.NP, 2. NP, pristavba, nadstavba <i>okná 1.NP, 2.NP: (2,20*2+1,3)*11 ks + (2,05*2+1,30)*49 ks + (2+1,20)*4 ks = 339,90 m (interiér)</i> <i>dvere 1.NP: ((2,9*2+1,55)*2 ks + (2,90*2+2,90)*1 ks + (2,90*2+1)*1 ks) = 30,20 m (interiér)</i>	370,100	m	1,89	699,49	
2	K	953945111	PVC lišta so sieťkou rohová, ostenie, rohy (interiér 1.NP, 2. NP, pristavba, nadstavba)	400,300	m	1,45	580,44	
3	956	99876-7202	Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 12 m	4,600	%	19,00	87,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 367,32	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4	MAT	5533194600	Zárubňa ocelová CGU 90/197/16 cm, 10 cm L/P (s požiarou odolnosťou C30)	7,000	ks	68,50	479,50	
5	MAT	5533194200	Zárubňa ocelová CGU 80/197/10 cm L/P	10,000	ks	39,97	399,70	
6	MAT	5533194000	Zárubňa ocelová CGU 60/197/10 cm L/P	10,000	ks	38,70	387,00	
7	767	76721-3100	D+M ocelová tyč kruhová D Ø 15 mm 7,80*2	15,600	m	12,00	187,20	
8	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	8,900	%	10,00	89,00	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Cenová ponuka celkom:

2 909,72

Handwritten signature and a large diagonal strike through the page.

Odberateľ: Obec Veľké Rovné
 Projektant:
 Dodávateľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500
 Stavba : arch.M. Škola Veľké Rovné

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 21.11.2019

Genová ponuka dodatočných stavebných prác č. 14

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
7 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE								
1	014	95290-1110	Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii (dopočet do skutočnej výmery) <i>skutočnosť 231,207 - VV (pol.č.69) 188,0 = 43,207</i>	43,207	m2	2,00	86,41	
2	625	25015100	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS) <i>111,935*0,65</i>	72,760	m2	38,50	2 801,26	
3	625	991100	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 100 mm FKD vrát. povrchovej úpravy fasádnej omietky (bleskozvod, drevená konštrukcia, nadprázie II.) <i>bleskozvod 7,7*0,60*8=36,96</i> <i>drevená konštrukcia 69,96*1,30=90,948</i>	127,908	m2	44,89	5 741,79	
4	000	62.82-7	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 100 mm - fasádny polystyrén - EPS <i>skutočnosť 713,893 m2 - VV (pol.č. 59) 682,432 m2 = dopočet 31,461 m2</i> <i>(33,36+12,24+17,8+7,2+18,8+19,235+3,3)=111,935*7,7=861,899</i> <i>(12,24+7,2+19,235+3,3)=41,975*0,6=25,185</i> <i>špalety okná 5,7*36*0,35=71,82</i> <i>špalety okná 5,4*49*0,35=92,61</i> <i>špalety dvere 7,44*2*0,35=5,208</i> <i>špalety dvere 6,68*1*0,35= 2,338</i> <i>odpočet otvory okná, dvere - 231,207</i> <i>odpočet minerálne riešenie - 113,960</i>	31,461	m2	27,95	879,33	
5	011	62140-8931	Priplatok za farebný odtieň pri vonkajších omietkach tmavý odtieň <i>skutočnosť 713,893 m2 - VV 682,432 m2 = dopočet 31,461 m2</i> <i>minerálne riešenie 113,960 m2</i>	145,421	m2	1,26	183,23	
6	625	25015100R	Podlepenie/vyrovnanie nerovností obvodového muriva z EPS-F hr. do 60 mm (stĺpy, veniec, prievlaky) <i>(12,24+7,2+19,235+3,3)=41,975*0,6*2=50,37</i> <i>stĺpy 27*0,35*3,70=34,965</i> <i>pôvodný vstup dvere od ZŠ 3*6*0,30=5,40</i>	90,735	m2	14,90	1 351,95	
7 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE spolu :							11 043,98	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrát.vonk.plášťov v.do 12 m	21,85	t	15,50	338,68	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							338,68	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							11 382,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
97	713	71312-1111	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x položenie II. NP prístavba	110,000	m2	1,66	182,60	
98	MAT	2831B0603	Doska XPS-S hr. 50 mm II. NP prístavba <i>110,0 + stratné 3%</i>	113,300	m2	4,50	509,85	
102	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr.0,2 mm u podláh II. NP stávajúci objekt a prístavba	484,785	m2	0,66	319,96	
103	MAT	283231500	Fólia separačná P bal.100m2 II. NP stávajúci objekt a prístavba <i>484,785*1,1</i>	533,264	m2	0,99	527,93	
104	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. v.do 12 m	1,00	%	100,00	100,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:							1 640,34	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							1 640,34	
Cenová ponuka celkom bez DPH:							13 023,00	

DODATOK č. 1

k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1238/15/30 zo dňa 08. 09. 2015
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

1. Environmentálny fond

Sídlo: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO: 30 796 491
DIČ: 2021925774
Zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 8180 0000 0070 0054 0455
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej ako „fond“)

a

2. Obec Veľké Rovné

sídlo: Obecný úrad Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné
IČO: 00 321 737
DIČ: 2020618578
zastúpenie: Ing. Jozef Mičieta, starosta obce
tel: 041/5582341, mobil: 0911/885033,
e-mail: prednosta@velkerovne.sk; rovne@velkerovne.sk

(ďalej ako „žiadateľ“)

(ďalej „fond“ a „žiadateľ“ obaja spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Recyklačný fond, so sídlom Nobelova 18, 831 02 Bratislava, IČO: 36 062 090, (ďalej len „Recyklačný fond“) a žiadateľ, uzavreli dňa 08. 09. 2015 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu č. 1238/15/30 (ďalej ako „zmluva č. 1238/15/30“).
2. Nakoľko podľa § 134 ods. 4 písm. a) zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených do 31. decembra 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii prevádzajú na Environmentálny fond, z uvedeného dôvodu došlo k zmene účastníka právneho vzťahu, špecifikovaného v čl. I ods. 1. tohto dodatku tak, že v ďalšom priebehu vystupuje ako účastník tohto právneho vzťahu - Environmentálny fond, IČO: 30 796 491, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

Článok II. Predmet dodatku

1. Na základe Rozhodnutia riaditeľa Environmentálneho fondu č. 57 zo dňa 21.11.2019 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1238/15/30:

2. **Článok IV - Závazky žiadateľa sa mení nasledovne:**

Článok IV ods. 8.2 sa nahrádza novým textom nasledovného znenia: „Žiadateľ je povinný prevádzkovať činnosť v zmysle podporeného projektu minimálne do 31. 12. 2020 a počas sledovanej doby preukázať v tabuľke uvedené minimálne množstvá vytriedených odpadov z jednotlivých komodít a odovzdaných na zhodnotenie:

Komodita v t / rok	2016	2017	2018	2019	2020	SPOLU
VKM	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	6,0
Plasty	10,0	13,0	15,0	17,0	21,0	76,0
Papier	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	30,0
Sklo	41,0	43,0	44,0	46,0	48,0	222,0
Kovové obaly	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	6,0

Pre účely vykonávania kontroly zo strany fondu a pre posudzovanie plnenia množstevných záväzkov bude miera plnenia povinností žiadateľa vyhodnocovaná z kumulatívneho hľadiska, a to vždy za obdobie od prvého kalendárneho roka uvedeného v tabuľke do 31. 12. kalendárneho roka, ktorý predchádza roku v ktorom je táto kontrola vykonávaná.“

- Ostatné odseky Článku IV zostávajú nezmenené.

3. **Článok VI – Porušenie zmluvných podmienok, zmluvná pokuta sa mení nasledovne:**

- Z ust. čl. VI ods. 2. písm. a) sa vypúšťa číslica „8.2“
- V ust. čl. VI ods. 2. sa za písm. a) vkladá nové písm. b) v znení:

„b) poruší povinnosti uvedené v čl. IV. ods. 8.2 tejto zmluvy a to takým spôsobom kedy žiadateľ nespĺní dohodnuté minimálne množstvá vytriedených a zhodnotených komodít, ktoré sú uvedené v tabuľke čl. IV. ods. 8.2 tejto zmluvy v kumulatívnom rozsahu za celú dobu definovanú v čl. IV ods. 8.2 tejto zmluvy.“

- Doterajšie písmená b) a c) ust. čl. VI ods. 2. sa označujú ako písmená c) a d)
- V čl. VI sa za doterajší ods. 2. vkladá nový ods. 3., ktorý znie:

„3. Zmluvná pokuta podľa čl. VI. ods. 1 a/alebo podľa čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie žiadateľovi.“

- Doterajší ods. 3. čl. VI sa označuje ako ods. 4.
- Ostatné ustanovenia čl. VI zostávajú nezmenené.

4. **Článok VII – Odstúpenie od zmluvy sa mení nasledovne:**

- Čl. VII ods. 1 sa nahrádza novým textom nasledovného znenia:
„1. Fond je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, že žiadateľ poruší niektorú z jeho povinností odvodňujúcich vznik nároku fondu na zmluvnú pokutu podľa čl. VI ods. 2 tejto zmluvy, alebo v prípade ak žiadateľ poruší povinnosť podľa čl. IV ods. 8.2 tejto zmluvy spôsobom, kedy žiadateľ nespĺní dohodnuté minimálne množstvá komodít, ktoré sú uvedené v tabuľke čl. IV. ods. 8.2 tejto zmluvy v kumulatívnom rozsahu za obdobie najmenej dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ak len dôvody odstúpenia nebudú spôsobené neodvratiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod na strane žiadateľa (napr. vyššia moc, zmena právnych predpisov atď.), pokiaľ žiadateľ o tejto skutočnosti informuje fond do 10 dní od jej vzniku. Dôkazné bremeno v tomto prípade znáša žiadateľ.“

- Ostatné ustanovenia čl. VII zostávajú nezmenené.

5. **Článok IX – Záverečné ustanovenia** sa mení nasledovne:

- V článku IX sa za ods. 5 vkladá nový ods. 6, ktorý znie:
„6. V prípade, ak bude na základe kontroly vykonanej zo strany fondu u žiadateľa zistené, že žiadateľ z kumulatívneho hľadiska splnil v celom rozsahu svoje množstevné záväzky, vyplývajúce z čl. IV ods. 8.2, ešte pred skončením obdobia, počas ktorého mal tieto množstevné záväzky pôvodne plniť, je fond oprávnený (za predpokladu riadneho splnenia alebo priebežného plnenia všetkých ostatných zmluvných záväzkov žiadateľa), pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou „Protokolom o ukončení zmluvného vzťahu“ podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.
- Doterajšie ods. 6. a 7. tohto článku sa ďalej označujú ako ods. 7. a 8.

6. V zostávajúcich častiach zostáva Zmluva č. 1238/15/30 nezmenená.



**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 1238/15/30.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Obč. zák. dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Osoby podpisujúce tento dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre fond a dve vyhotovenia pre žiadateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 1.12.2019

V VEĽKÉ ROVNÉ, dňa 3.12.2019

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda
riaditeľ



Veľké Rovné
v zastúpení Ing. Jozef Mičieta,
starosta

Zmluva o dielo

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Veľké Rovné
V zastúpení: Ing. Jozef Mičieta, starosta obce, 0911 803 704
Sídlo: Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné
IČO: 00321 737
DIČ: 2020618578
Bank. spojenie: SK16 5600 0000 0003 9867 3001
Telefón: 041 /5582341

Zhotoviteľ: ľudová hudba Mladosť
Sídlo: Považská Bystrica

Uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná dielo, ktoré spočíva v nasledovných činnostiach: **vystúpenie ľudová hudba Mladosť** na podujatí Vianočný punč. Miesto výkonu: za obecným domom vo Veľkom Rovnom. Vystúpenie sa uskutoční dňa 20.12. 2019 (piatok).

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 Zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a to v cene **60,00 €** (slovom: šesťdesiat eur). Odmena za umelecký výkon bude vyplatená v hotovosti k rukám výkonného umelca v deň vystúpenia.

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je uvedený v predmete zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetu diela.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 20.12.2019.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že zmluva je prejavom vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju podpisujú.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Vo Veľkom Rovnom, dňa 16.12.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

.....
Alžbeta Hološová

Zmluva o dielo

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Veľké Rovné

V zastúpení: Ing. Jozef Mičieta, starosta obce, 0911 803 704

Sídlo: Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné

IČO: 00321 737

DIČ: 2020618578

Bank.spojenie: SK16 5600 0000 0003 9867 3001

Telefón:041 /5582341

Zhotoviteľ: Michal Sedlák

Sídlo: Veľké Rovné

Uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná dielo, ktoré spočíva v nasledovných činnostiach: **hudobný doprovod** na podujatí Vianočný punč. Miesto výkonu: za obecným domom vo Veľkom Rovnom. Akcia sa uskutoční dňa 20.12.2019 (piatok).

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 Zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a to v cene **250,00 €** (slovom: dvestopäťdesiat eur). Odmena za umelecký výkon bude vyplatená v hotovosti k rukám výkonného umelca v deň vystúpenia.

Odobzanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je uvedený v predmete zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetu diela.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 20.12.2019.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že zmluva je prejavom vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju podpisujú.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Vo Veľkom Rovnom, dňa 16.12.2019

Objednávateľ:

h

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

.....
